

FONDO METROPOLITANO 2012-2013-2014

Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

Trimestre:

ENERO-MARZO 2015

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
					FÍSICO		FINANCIERO			
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto Asignado	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	Instalaciones de Puentes peatonales en el Eje vial Metropolitano (Cd. Administrativa)	Inconza Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,998,324.00	\$3,998,324.00	08/01/2013	12/04/2013	100.00%	100.00%	\$3,998,324.00	\$0.00
2	Instalaciones de Puente peatonal	Inconza Construcciones, S.A. de C.V.	\$429,060.48	\$429,060.48	01/11/2013	01/04/2014	100.00%	100.00%	\$429,060.48	\$0.00
3	Ciclovía Guadalupe-Zacatecas	Constructora Iberica, S.A. de C.V.	\$14,279,048.94	\$14,279,048.94	05/12/2012	02/06/2013	100.00%	100.00%	\$14,279,048.94	\$0.00
4	Instalaciones de Puentes Peatonales en el Eje Metropolitano PSP 1 (KM07+050FENAZA),ZAC.	Ing. Juan Miguel Barajas Romo	\$2,650,472.00	\$2,650,472.00	11/12/2012	12/04/2013	100.00%	100.00%	\$2,650,472.00	\$0.00
5	Eje Metropolitano señalización Vial varias (Región 08) Cobertura Estatal	SVC, S.A. DE C.V.	\$9,097,545.15	\$9,097,545.15	07/01/2013	07/05/2013	100.00%	100.00%	\$9,097,545.12	\$0.03
6	Instalación de Puente Peatonal en el Eje Metropolitano PSP y FENAZA	Ing. Juan Miguel Barajas Romo	\$350,000.00	\$350,000.00	01/11/2013	01/03/2014	100.00%	100.00%	\$350,000.00	\$0.00
7	Instalaciones de Puentes Peatonales en el Eje Metropolitano PSP 1 (KM10+750CFE),ZAC.	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,071,455.00	\$2,071,455.00	11/12/2012	12/04/2013	90.00%	100.00%	\$2,071,455.00	\$0.00
8	Instalaciones de Puentes Peatonales en el Eje Metropolitano PSP 1 (KM10+750CFE),ZAC.		\$1,577,681.29	\$0.00			0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,577,681.29
9	Eje Metropolitano señalización Vial varias (Región 08) Cobertura Estatal	Desarrolladora Topacio, S.A. de C.V.	\$546,413.14	\$546,413.14	15/11/2013	31/12/2014	100.00%	100.00%	\$546,413.14	\$0.00
	Recursos Autorizados Ejercicio 2012		\$35,000,000.00	\$33,422,318.71					\$33,422,318.68	\$1,577,681.32
10	Regeneración Plaza de Armas	Taller Habitat, S de R.L. de C.V.	\$21,019,702.31	\$21,019,702.31	30/12/2014	27/07/2015	0.00%	25.64%	\$5,388,855.02	\$15,630,847.29
10	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Alta) en Zacatecas	Creatum, S.A. de C.V.	\$3,600,039.80	\$3,600,039.80	28/04/2014	20/06/2014	100%	84.01%	\$3,024,466.32	\$575,573.48
10	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Baja) en Zacatecas	Constructora CITTA, S.A. de C.V.	\$3,380,607.77	\$3,380,607.77	28/04/2014	20/06/2014	100%	78.81%	\$2,664,095.10	\$716,512.67
10	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Servicios de Sanitarios) en Zacatecas	Petroconstructora, S.A. de C.V.	\$999,650.12	\$999,650.12	28/04/2014	20/06/2014	100%	100.00%	\$950,340.10	\$49,310.02
11	Auditorio al aire libre Centenario	Arq. German Cabrera Ramirez	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	31/12/2014	31/08/2015	8%	26.87%	\$5,105,328.44	\$13,894,671.56
12	Terminación Puente Peatonal C.F.E.		\$2,000,000.00	\$0.00			0.00%	0.00%	\$0.00	\$2,000,000.00
	Recursos Autorizados Ejercicio 2013		\$50,000,000.00	\$48,000,000.00					\$17,133,084.98	\$32,866,915.02
13	Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	23/12/2014	30/06/2015	12.00%	23.34%	\$4,425,774.24	\$14,538,302.76
14	Regeneración Camellon Central y Lateral del Eje Metropolitano, Sector 2 y 3	Constructora Iberica, S.A. de C.V.	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	23/12/2014	19/06/2015	20.00%	19.48%	\$3,311,990.19	\$13,688,009.81
15	Construcción de puente peatonal en Avenida García Salinas y Cerro de las Bolsas	Avios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	23/12/2014		7.00%	27.54%	\$2,672,633.82	\$7,030,483.18
16	Terminación de paso superior ciudad Administrativa	Lara Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	19/11/2014	17/01/2015	96.00%	64.94%	\$7,815,973.11	\$4,219,949.89
	Recursos Autorizados Ejercicio 2014		\$57,703,117.00	\$57,703,117.00					\$18,226,371.36	\$39,476,745.64
TOTAL f			\$142,703,117.00	\$139,125,435.71	TOTAL EJERCIDO Y SALDO				\$68,781,775.02	\$73,921,341.98

FONDO METROPOLITANO 2012-2013-2014

Resumen

Estado: Zacatecas

Trimestre: Enero-Marzo 2015

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE VIAL METROPOLITANO (CD. ADMINISTRATIVA)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$4,427,384.48	\$4,427,384.48	\$4,427,384.48	\$4,427,384.48	\$4,427,384.48	\$0.00	100.00%	100.00%
CICLOVIA GUADALUPE-ZACATECAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$14,279,048.94	\$14,279,048.94	\$14,279,048.94	\$14,279,048.94	\$14,279,048.94	\$0.00	100.00%	100.00%
INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO PSP 1 (KM07+050FENAZA),ZAC.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,000,472.00	\$3,000,472.00	\$3,000,472.00	\$3,000,472.00	\$3,000,472.00	\$0.00	100.00%	100.00%
EJE METROPOLITANO SEÑALIZACIÓN VIAL VARIAS (REGIÓN 08) COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$9,097,545.15	\$9,097,545.15	\$9,097,545.15	\$9,097,545.15	\$9,097,545.12	\$0.03	100.00%	100.00%
INSTALACIONES DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE METROPOLITANO PSP 1 (KM10+750CFE),ZAC.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,649,136.29	\$3,649,136.29	\$3,649,136.29	\$2,071,455.00	\$2,071,455.00	\$1,577,681.29	60.00%	56.77%
EJE METROPOLITANO SEÑALIZACIÓN VIAL VARIAS (REGIÓN 08) COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$546,413.14	\$546,413.14	\$546,413.14	\$546,413.14	\$546,413.14	\$0.00	100.00%	100.00%
Recursos Ejercicio 2012		\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$33,422,318.71	\$33,422,318.68	\$1,577,681.32		
REGENERACION PLAZA DE ARMAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$29,000,000.00	\$29,000,000.00	\$29,000,000.00	\$29,000,000.00	\$12,027,756.54	\$16,972,243.46	41.48%	41.48%
AUDITORIO AL AIRE LIBRE CENTENARIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$16,371,173.81	\$5,105,328.44	\$13,894,671.56	8.00%	26.87%
TERMINACION PUENTE PEATONAL C.F.E.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	0.00	0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%
Recursos Ejercicio 2013		\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$45,371,173.81	\$17,133,084.98	\$32,866,915.02		
Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$4,425,774.24	\$14,538,302.76	12.00%	23.34%
Regeneración Camellon Central y Lateral del Eje Metropolitano, Sector 2 y 3	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$3,311,990.19	\$13,688,009.81	20.00%	19.48%
Construcción de puente peatonal en Avenida Garcia Salinas y Cerro de las Bolsas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$2,672,633.82	\$7,030,483.18	7.00%	27.54%
Terminación de paso superior ciudad Administrativa	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$7,815,973.11	\$4,219,949.89	96.00%	64.94%
Recursos Ejercicio 2014		\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$18,226,371.36	\$39,476,745.52		
		\$142,703,117.00	\$142,703,117.00	\$142,703,117.00	\$136,496,609.52	\$68,781,775.02	\$73,921,341.98		

FONDO METROPOLITANO 2012-2013-2014
Manejo de Cuentas

Estado: Zacatecas

Trimestre: Enero-Marzo 2015

Concepto	Mes/Año												
	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	TOTAL
Rendimiento generado	\$ 139,669.21	\$ 92,617.62	\$ 107,182.03										\$ 339,468.86
Rendimientos erogados	\$ 74,240.00	\$ 60,436.00	\$ 60,436.00										\$ 195,112.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 22,175.71	\$ 22,175.71	\$ 22,175.71										\$ 66,527.13
Efectivo en casa de bolsa	\$ 13,129.00	\$ 355.16	\$ 304.83										\$ 13,788.99
Saldo en cuenta	\$ 88,589,152.36	\$ 78,056,694.05	\$ 74,847,289.92										

