

FONDO METROPOLITANO 2013-2014-2015

Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2016

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
					FÍSICO		FINANCIERO			
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto Asignado	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	Regeneración Plaza de Armas	Taller Habitat, S de R.L. de C.V.	\$21,019,702.31	\$21,019,702.31	30/12/2014	27/07/2015	100%	100%	\$21,019,700.36	\$1.95
2	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Alta) en Zacatecas	Creatum, S.A. de C.V.	\$3,561,546.20	\$3,561,546.20	28/04/2014	20/06/2014	100%	100%	\$3,561,546.20	\$0.00
3	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Baja) en Zacatecas	Constructora CITTA, S.A. de C.V.	\$3,169,869.87	\$3,169,869.87	28/04/2014	20/06/2014	100%	100%	\$3,169,869.87	\$0.00
4	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Servicios de Sanitarios) en Zacatecas	Petroconstructora, S.A. de C.V.	\$957,771.08	\$957,771.08	28/04/2014	20/06/2014	100%	100%	\$957,771.08	\$0.00
5	Auditorio al aire libre Centenario	Arq. German Cabrera Ramirez	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	31/12/2014	31/08/2015	100%	100%	\$18,999,991.42	\$8.58
6	Terminación Puente Peatonal C.F.E.	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$942,538.04	\$942,538.04	01/08/2015	10/11/2015	100%	100%	\$942,503.04	\$35.00
7	2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Economías acta s/n de fecha 14 de enero 2016).	Assgard, S.A. de C.V.	\$1,348,572.50	\$1,348,572.50	16/02/2016	30/06/2016	100%	100%	\$1,348,618.03	-45.53
	Recursos Autorizados Ejercicio 2013		\$50,000,000.00	\$50,000,000.00					\$50,000,000.00	\$0.00
7	2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos acta s/n de fecha 14 de enero 2016).	Assgard, S.A. de C.V.	\$702,206.45	\$702,206.45	16/02/2016	30/06/2016	100%	0%	\$702,160.92	\$45.53
	2da Etapa para la operación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos)	Eduardo Rodríguez Estrada	\$213,552.00	\$213,552.00	24/02/2016	08/04/2016	100%	100%	\$213,552.00	\$0.00
	2da Etapa para la operación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos)	Ferretería la nueva Central, S.A. de C.V. y otros	\$155,647.63	\$155,647.63			100%	100%	\$155,647.63	\$0.00
13	Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	23/12/2014	30/10/2015	100%	100%	\$18,964,077.00	\$0.00
14	Regeneración Camellon Central y Lateral del Eje Metropolitano, Region 08	Constructora Iberica, S.A. de C.V.	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	23/12/2014	19/06/2015	100%	100%	\$16,999,996.72	\$3.28
15	Construcción de puente peatonal en Avenida García Salinas y Cerro de las Bolsas	Avios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	23/12/2014	22/03/2015	100%	100%	\$9,703,116.94	\$0.06
16	Terminación de paso superior ciudad Administrativa	Lara Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	19/11/2014	25/03/2015	100%	100%	\$12,016,193.80	\$19,729.20
	Recursos Autorizados Ejercicio 2014		\$57,703,117.00	\$57,703,117.00					\$57,683,384.46	\$19,732.54
1	Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)	GYG Constructores, S.A. de C.V.	\$21,736,276.39	\$21,668,525.05	02/10/2015	31/12/2016	62%	39%	\$8,516,735.75	\$13,151,789.30
2	Plan Maestro Zona Centenario (2da Etapa)	Grupo Constructor Habrica, S. de R.L. de C.V.	\$19,877,091.61	\$19,782,833.87	14/12/2015	31/12/2016	49%	60%	\$13,036,051.39	\$6,746,782.48
3	Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)	Marco Yosty Navarro de la Torre	\$14,985,000.00	\$15,000,000.00	31/12/2015	30/07/2016	100%	100%	\$14,999,999.96	-14999.96
4	Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos	Mg. Constructores y Urbanistas, S.A. de C.V.	\$3,006,990.00	\$2,996,317.75	08/12/2015	31/12/2015	100%	100%	\$2,996,317.75	\$10,672.25
	Recursos Autorizados Ejercicio 2015		\$59,605,358.00	\$59,447,676.67					\$39,549,104.85	\$20,056,253.15
TOTAL f			\$168,010,681.45	\$167,853,000.12	TOTAL EJERCIDO Y SALDO				\$147,232,489.31	\$20,076,031.22

FONDO METROPOLITANO 2013-2014-2015

Resumen

Estado: Zacatecas

PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2016

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
REGENERACION PLAZA DE ARMAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$28,708,889.46	\$28,708,889.46	\$28,708,889.46	\$28,708,889.46	\$28,708,887.51	\$1.95	100%	100%
AUDITORIO AL AIRE LIBRE CENTENARIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$18,999,991.42	\$8.58	100%	100%
TERMINACION PUENTE PEATONAL C.F.E.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$942,538.04	\$942,538.04	\$942,538.04	\$942,538.04	\$942,503.04	\$35.00	100%	100%
2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Economías acta s/n de fecha 14 de enero 2016).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$1,348,572.50	\$1,348,572.50	\$1,348,572.50	\$1,348,572.50	\$1,348,618.03	-\$45.53	100%	100%
Recursos Ejercicio 2013		\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00		
2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos acta s/n de fecha 14 de enero 2016).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$702,206.45	\$702,206.45		\$702,206.45	\$702,160.92	\$45.53	100%	100%
Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	\$0.00	100%	100%
Regeneración Camellon Central y Lateral del Eje Metropolitano, Sector 2 y 3	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$16,999,996.72	\$3.28	100%	100%
Construcción de puente peatonal en Avenida García Salinas y Cerro de las Bolsas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	\$9,703,116.94	\$0.06	100%	100%
Terminación de paso superior ciudad Administrativa	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	\$12,016,193.80	\$19,729.20	100%	100%
Recursos Ejercicio 2014		\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$57,703,117.00	\$57,683,384.46	\$19,732.54		
Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$21,736,276.39	\$21,736,276.39	\$21,736,276.39	\$21,668,525.05	\$8,516,735.75	\$13,219,540.64	62%	39%
Plan Maestro Zona Centenario (2da Etapa)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$19,877,091.61	\$19,877,091.61	\$19,877,091.61	\$19,782,833.87	\$13,036,051.39	\$6,841,040.22	49%	60%
Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$14,985,000.00	\$14,985,000.00	\$14,985,000.00	\$15,000,000.00	\$14,999,999.96	14,999.96	100%	100%
Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,006,990.00	\$3,006,990.00	\$3,006,990.00	\$2,996,317.75	\$2,996,317.75	\$10,672.25	100%	100%
Recursos Autorizados Ejercicio 2015	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$59,605,358.00	\$59,605,358.00	\$59,605,358.00	\$59,447,676.67	\$39,549,104.85	\$20,056,253.15		
		\$168,010,681.45	\$168,010,681.45	\$167,308,475.00	\$167,853,000.12	\$147,934,650.23	\$20,076,031.22		

FONDO METROPOLITANO 2012-2013-2014-2015
Manejo de Cuentas

Estado: Zacatecas

PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2016

Concepto	Mes/Año												
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL
Rendimiento generado	\$ 12,569.94	\$ 71,234.94	\$ 159,255.08	\$ 143,669.73	\$ 155,634.36	\$ 145,679.94	\$ 136,631.60	\$ 142,898.48	\$ 82,082.48				\$ 1,049,656.55
Rendimientos erogados	\$ -	\$ -	\$ 48,831.16	\$ -	\$ 55,680.00	\$ 46,400.00	\$ 80,409.88	\$ 68,214.68	\$ 493,000.00				\$ 792,535.72
Honorarios Fiduciarios	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80	\$ 22,665.80				\$ 203,992.20
Saldo en cuenta	\$ 15,701,911.14	\$ 47,611,686.61	\$ 47,669,444.77	\$ 46,795,059.24	\$ 46,877,147.78	\$ 44,232,985.15	\$ 37,458,030.99	\$ 36,019,082.59	\$ 20,038,446.54				

iva incluido

