

FONDO METROPOLITANO
Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

PERIODO: ENERO - MARZO 2019

PROYECTO		EJECUTOR	CONTRATO	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista		Monto Asignado	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de término	FÍSICO		FINANCIERO	
								Avance (real)		Recurso	
								Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	Alumbrado del parque arroyo de la plata	Luis Marcelo Delgado Ayala	SEDUVOT-DJ-OP-002-2018	\$13,208,116.43	\$13,208,116.43	29/12/2018	30/06/2019	40%	30%	\$3,962,434.92	\$9,245,681.51
2	Rehabilitación de acceso principal del parque arroyo de la plata	Taller Habitat, S.A. de C.V.	SEDUVOT-DJ-OP-003-2018	\$2,238,786.29	\$2,238,786.29	29/12/2018	30/06/2019	15%	30%	\$701,635.89	\$1,537,150.40
3	Construcción de pista para trotar del parque arroyo de la plata	Miguel angel Trujillo Jimenez	SEDUVOT-DJ-OP-004-2018	\$5,935,682.56	\$5,935,682.56	29/12/2018	30/06/2019	30%	30%	\$1,780,704.76	\$4,154,977.80
4	Acceso a cancha de futbol rapido del parque arroyo de la plata	Jorge Garcia Escareño	SEDUVOT-DJ-OP-005-2018	\$497,073.24	\$497,073.24	29/12/2018	30/06/2019	5%	30%	\$149,121.97	\$347,951.27
5	Construcción de la ciudad de los niños del parque arroyo de la plata	Estoger construcciones, S.A. de C.V.	SEDUVOT-DJ-OP-006-2018	\$5,786,855.69	\$5,786,855.69	29/12/2018	30/06/2019	12%	30%	\$1,736,056.70	\$4,050,798.99
6	Vegetación y arbolado, rehabilitación y desazolve de la boveda sanitaria del parque arroyo de la plata	Eberardo Suarez Castro	SEDUVOT-DJ-OP-007-2018	\$722,602.81	\$722,602.81	29/12/2018	29/12/2019	60%	30%	\$216,780.84	\$505,821.97
Recursos Autorizados Ejercicio 2018 y 2019				\$28,389,117.02	\$28,389,117.02					\$8,546,735.08	\$19,842,381.94

NO COMPROMETIDO A REINTEGRAR, \$0.00

saldo incluyendo rendimientos y pago de honorarios al \$ 21,345,746.86

FONDO METROPOLITANO

Resumen

Estado: Zacatecas

PERIODO: ENERO MARZO 2019

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS PADRONADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Financ	Financiero
Alumbrado del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$13,208,116.43	\$13,208,116.43	\$13,208,116.43	\$13,208,116.43	\$3,902,434.92	\$9,245,681.51	40%	30%
Rehabilitacion de acceso principal del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$2,238,786.29	\$2,238,786.29	\$2,238,786.29	\$2,238,786.29	\$701,635.89	\$1,537,150.40	15%	30%
Construccion de pista para trotar del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$5,935,682.56	\$5,935,682.56	\$5,935,682.56	\$5,935,682.56	\$1,780,704.76	\$4,154,977.80	30%	30%
Acceso a canchaa de futbol rapido del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$497,073.24	\$497,073.24	\$497,073.24	\$497,073.24	\$149,121.97	\$347,951.27	5%	30%
Construccion de la ciudad de los niños del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$5,786,855.69	\$5,786,855.69	\$5,786,855.69	\$5,786,855.69	\$1,736,056.70	\$4,050,798.99	12%	30%
Vegetacion y arbolado, rehabilitacion y dosazolve de la boveda sanitaria del parque arroyo de la plata	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	\$722,602.81	\$722,602.81	\$722,602.81	\$722,602.81	\$216,780.84	\$505,821.97	60%	30%
Recursos Autorizados Ejercicio 2018 y 2019		\$28,349,117.02	\$28,349,117.02	\$28,349,117.02	\$28,349,117.02	\$9,548,735.04	\$18,947,381.84		

FONDO METROPOLITANO
Manejo de Cuentas

Estado: Zacatecas

PERIODO: ENERO MARZO 2019

[illegible]