



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

En la ciudad de Zacatecas, siendo las dieciocho horas del día veintiséis de marzo de dos mil trece, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., se reunieron los CC. Ing. Alejandro Argüelles Arellano, de la Secretaría de Finanzas y representante del Presidente del Comité; Lic. Jorge Escalante, Secretario Técnico del Comité; C.P. Graciela Barrón Corvera, Secretaria de Actas del Comité; Arq. José Francisco Ibarguengoytia Borrego, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano; Ing. Miguel Rivera Sánchez, de la Secretaría General de Gobierno; Ing. Fernando Ochoa Elías, representante de la Secretaría de Desarrollo Social; Ing. José Rubén Medina Lizalde, representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas; Ing. Pascual Román Quintanar, representante de la Secretaría de Infraestructura; Ing. Jesús González Sandoval, representante de la Secretaría de la Función Pública y los invitados especiales MVZ Antonio Rivera Ruiz Esparza de la Unidad de Planeación, Lic. José Manuel Ríos Martínez, de la Presidencia Municipal de Zacatecas y el Lic. Carlos Chacón Quintana de la Presidencia Municipal de Guadalupe; a efecto de celebrar la SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE ZACATECAS. Que fue previa y legalmente convocada mediante invitación CTF/1/2013 al CTF/10/2013 de fecha veintidós de marzo de 2013, conforme al siguiente:

**Orden del día:**

1. Bienvenida
2. Informe de proyectos a realizar con el Fondo Metropolitano 2012.
3. Ejercicio del Fondo Metropolitano 2013.
4. Asuntos generales, comentarios y acuerdos.

**Desahogo del orden del día:**

**Punto 1.** Siendo las dieciocho horas el Ing. Alejandro Argüelles Arellano, de la Secretaría de Finanzas y representante del Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y procede a ceder la palabra al Lic. Jorge Escalante, Secretario Técnico del Comité, al pase de lista de los miembros del Comité declarando la existencia de Quórum Legal por lo que se establece la validez de los acuerdos que se tomen, siendo éstos de cumplimiento obligatorio para presentes y ausentes. Asimismo pone a consideración se sesione de manera conjunta con los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, con el Consejo y el Subcomité de Evaluación de Proyectos, por lo que cede la palabra al Ing. Alejandro Argüelles Arellano, por parte del Comité del Fideicomiso, para que haga los comentarios correspondientes. Una vez aprobada por el Consejo, Comité y Subcomité, se acuerda que se elaborarán las minutas de manera separada y los acuerdos que se generen conforme corresponda.

Con base a lo anterior, se somete a la aprobación el orden del día, el cual se vota y aprueba por unanimidad.



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

**Punto 2. Informe de proyectos a realizar con el Fondo Metropolitano 2012.**

Respecto a los proyectos a realizar con recursos del Fondo Metropolitano 2012 consistentes en la señalización vial, la ciclo vía y los puentes peatonales, se informa el siguiente estado:

El Arq. Ibargüengoytia, explica los proyectos de la ciclo vía, tres puentes peatonales y la señalética, que en forma sintetizada se plasma en el cuadro incluido en esta minuta.

Proyecto	Contrato	Contratista	Monto de contrato	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Supervisor	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Ciclovia Zacatecas-Guadalupe	IO-932063995-N60-2012	Constructora Ibérica, S.A. de C.V.	\$10,455,629.94	\$ 7'227,371.10	49.10%	31.00%	Ing. Guillermo Riva Palacio Z.	6 de diciembre de 2012	03 de junio de 2013
Instalaciones de puentes peatonales en el eje metropolitano psp 1 (km 07+050 FENAZA)	IO-932063995-N78-2012	Ing. Juan Miguel Barajas Romo	\$2,576,906.91	\$1'803,834.84	10.15%	30% anticipo	Arq. Margarita Medina Suarez del Real	1 de noviembre de 2012 (contrato) 6 de febrero de 2013 (último diferimiento)	1 de marzo de 2013 (contrato) 6 de junio de 2013 (último diferimiento)
Instalaciones de puentes peatonales en el eje metropolitano psp 1 (km10+750 CFE)	IO-932063995-N79-2012	NUART Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,024,992.31	\$ 1'417,494.62	10.78%	30%	Arq. Margarita Medina Suarez del Real	1 de noviembre de 2012 (contrato) 22 de marzo de 2013 (último diferimiento, liberación de predio).	1 de marzo de 2013 (contrato) 22 de junio de 2013 (último diferimiento).
Instalación de puentes peatonales en eje metropolitano psp 1 (Ciudad Administrativa)	IO-932063995-N77-2012	INCOZA Construcciones, S.A. DE C.V.	\$ 3,363,059.05	\$ 2'354,141.34	12.45%	30.00%	Arq. Margarita Medina Suarez del Real	1 de noviembre de 2012 (contrato) 22 de marzo de 2013 (último diferimiento, liberación del predio).	1 de marzo de 2013 (contrato) 22 de julio de 2013 (último diferimiento).
Eje metropolitano señalización vial	IO-932063995-N59-2012	S.V.C. S.A. DE C.V.	\$7,115,338.70	\$ 4'940,866.80	30.93%	30.56%	Ing. Antonio Rojas Cabral	07 de enero de 2013	07 de mayo de 2013

Se puntualiza sobre el proyecto aprobado para la construcción de un puente peatonal en el eje metropolitano psp 1 (km 06+150 FOVISSSTE), el cual había sido aprobado junto con el resto de proyectos por el Subcomité Técnico, el Comité y el Consejo. Este había sido contratado, sin embargo no pudo concretarse la negociación con los propietarios de los predios afectados y se procede a la expropiación por causa de utilidad pública, vía convenio para indemnizar o bien pagar en especie, al no haber respuesta por parte de los propietarios durante la negociación, en la cual se les ofreció permuta y no procedió. Según lo acordado en la minuta anterior se ha seleccionado un puente peatonal en otro sitio del eje metropolitano siendo en el acceso a psp 1 Ciudad Administrativa. Sin embargo el proyecto original continúa siendo una necesidad y una petición de la ciudadanía y conjuntamente la Secretaría de Infraestructura y el Ayuntamiento de Guadalupe procederán a gestionarlo con recursos del mismo Fondo u de otras fuentes para su ejecución una vez que se tenga la certeza sobre el predio afectado. Se vota y se aprueba por el Comité.



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

En el caso del psp 1 (km 07+050 FENAZA) se amplió el claro del puente para integrar accesibilidad. Se vota y se aprueba.

El Lic. Carlos Chacón del municipio de Guadalupe, propone que se considere por el Comité entre los recursos del fondo un gasto de indemnización para el afectado en el caso del puente de FOVISSSTE. Aclara que no se tiene inconveniente por el cambio de obra, solicita se considere la propuesta del fondo de indemnización a través de una parte de los rendimientos. El precio a pagar se deberá realizar según el valor catastral. Se vota por el Comité y se aprueba la sugerencia del municipio de Guadalupe y el resto de recursos e indirectos para consolidar la conformación del banco de información geoestadística a través del Centro de Inteligencia Territorial que aportará la base de datos a los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

Se comenta por parte del Arq. Ibarguengoytia que los informes trimestrales del Fondo Metropolitano 2012 se han hecho llegar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Unión, SEDESOL, SHCP y SEFIN quien preside el Comité. El último de fecha 15 de enero de 2013.

**Punto 3. Ejercicio del Fondo Metropolitano 2013.**

Presentación de la propuesta del Sistema de Transporte Integrado ante el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, al Comité y Consejo.

El Sistema de Transporte Integrado Zacatecas Guadalupe (STI), deriva del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable Zacatecas-Guadalupe (PIMUS), el cual se realizó mediante convenio con el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León, los inicios del trabajo quedaron asentados en la sesión del 12 de diciembre de 2011 y se ha estado informando de los avances en las sesiones del Consejo, Comité y Subcomité. Es oportuno aclarar que este Plan es congruente con el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2012-2030 aprobado por el municipio de Zacatecas en diciembre 2012 y Guadalupe enero 2013 y el Programa Parcial del Centro Histórico de Zacatecas aprobado por el Ayuntamiento de Zacatecas en diciembre de 2012, documentos que retoman el diagnóstico y las propuestas del PIMUS incluyendo el STI.

El STI se propone desarrollar con la siguiente estructura financiera:

PPS Estatal para infraestructura del corredor (Millones de pesos)	Monto	Porcentaje
Apoyo del FONADIN	\$ 407.30	32.7%
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$ 407.30	32.7%
RECURSOS PRIVADOS (CONCESION DE TRANSPORTE)	\$ 431.08	34.6%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,245.68</b>	<b>100%</b>

Asimismo ratificar que el Gobierno del Estado de Zacatecas aportaría los recursos distribuidos en dos años, desde mediados del 2013 a diciembre del 2014, como se presenta a continuación:



ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS

Año	Millones de pesos	Porcentaje
2013	\$ 142.46	35%
2014	\$ 264.75	65%
Total	\$ 407.30	100%

Al momento se cuenta con los oficios D-A-009/13 del 25 de enero de 2013 en que la Secretaría de Finanzas emite autorización presupuestal para el ejercicio fiscal 2013 donde se especifica la fuente de recursos de los capítulos de gasto de inversión del Fondo Metropolitano por 50 MDP. Y el oficio DS-054 del 25 de enero de 2013 en que la Secretaría de Finanzas notifica sobre la disposición de recursos del Programa de Fondo de Infraestructura y Seguridad en el Estado (PROFISE), por 203 MDP, para el proyecto. Con estos recursos para infraestructura se propone resolver las obras inducidas, incluyendo el puente de La Florida en caso de que no se tenga una fuente previa de recursos para su construcción.

Con este recurso ya se puede iniciar el arranque del STI durante el 2013 y el resto con recursos 2014.

También se cuenta con los oficios de anuencia de las presidencias municipales de Guadalupe y Zacatecas. Al respecto se comenta por parte del Lic. Carlos Chacón que existe la disposición del Ayuntamiento e invita al Arq. Ibarguengoytia a realizar una presentación a los funcionarios del municipio de Guadalupe.

El acuerdo es que se integre a la bolsa de inversión en los componentes del proyecto del STI dentro del rubro de obra pública, en el caso de obras inducidas, paraderos y puentes existentes, incluyendo el puente de la Florida y rampas al centro.

Se aprueba por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Zacatecas, la asignación de recursos del Fondo Metropolitano 2013 para la realización del Sistema de Transporte Integrado Zacatecas-Guadalupe, una vez que el proyecto ha sido validado y aprobado por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

**Punto 5. Asuntos generales, comentarios y acuerdos**

En atención a los Acuerdos de sesiones anteriores de mantener actualizado los nombramientos como consejeros representantes propietarios y suplentes ante el Comité de las dependencias correspondientes se hará del conocimiento de la Secretaría de Actas C.P. Graciela Barrón Corvera, los cargos y nombres que se vayan modificando mediante escrito o en sesión del Comité, se informan los siguientes cargos y nombramientos.

Secretaria General de Gobierno, oficio SSG/103/2013 del 27 de febrero de 2013, en que nombra al Lic. Manuel Rivera Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Político, como su suplente.



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado SDS/104/2013 del 15 de marzo de 2013, en que el Titular Ing. José María González Nava, hace llegar su nombramiento como Secretario; además asigna Ing. Fernando Ochoa Elías, Secretario Técnico como suplente.

Secretaría de la Función Pública oficio SFP/CAS/026/2013 del 28 de febrero de 2013, en que el Titular C.P. Guillermo Huizar Carranza, remite nombramiento y designa como suplente al Ing. J. Jesús González Sandoval.

Al respecto al Arq. José Francisco Ibarguengoytia Borrego entrega su nombramiento como Secretario Técnico de la Secretaría de Infraestructura y el Ing. Pascual Román Quintanar como Subsecretario de Obras Públicas y del Titular Arq. Luis Alfonso Peschard Bustamante, Secretario de Infraestructura.

Queda por definir el nombre de la persona que supla al Ing. José Rubén Medina Lizalde, debido a que el COPLADEZ ha sido retomado por la nueva Unidad de Planeación, por lo que se hará llegar al Secretario copia de su documentación y el nombre de suplente.

Y se integra al Comité la Unidad de Planeación, coordinada por el Lic. Esteban Herrera Ugarte, quien hará llegar al Secretario copia de su documentación y el nombre de su suplente.

Se acordó que se hará llegar el nombramiento del Presidente Municipal de Guadalupe, Gilberto Álvarez Becerra, en vez del Lic. Rafael Flores Mendoza, quien funge como invitado del Comité.

Y en atención a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de fecha 4 de agosto de 2012, que entró en vigor el primero de enero de 2013, se hacen las siguientes precisiones:

La Secretaría de Obras Públicas cambia de nombre por la Secretaría de Infraestructura.

Contraloría Interna cambia de nombre por el de Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional se divide en dos dependencias Secretaría de Desarrollo Social y la Unidad de Planeación. Por lo que se acuerda que ambas dependencias formen parte del Comité a partir de la presente sesión.

La Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas es encabezada por la Unidad de Planeación, por lo que deberá reasignarse representante una vez que se defina por la Unidad de Planeación la forma de operación del COPLADEZ.

Se adjunta copia de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 4 de agosto de 2012 y se integran al expediente del Comité los oficios y copia de nombramientos e identificaciones arriba referidos.

Asimismo se acuerda que los cambios que se vayan suscitando se deberán ir registrando en las actas según corresponda. hasta el veintiséis de marzo de 2013 el organigrama del Comité está conformado por



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

Ing. Fernando Enrique Soto Acosta, Secretario de Finanzas y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano Zacatecas, CC. Ing. Alejandro Argüelles Arellano, de la Secretaría de Finanzas y representante del Presidente del Comité; Lic. Jorge Escalante González, Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Secretario Técnico del Comité; C.P. Graciela Barrón Corvera, Secretaria de Actas; Lic. Juan Carlos Flores Solís, Director en la Secretaría de Finanzas y Prosecretario; Arq. José Francisco Ibarquengoytia Borrego, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano; Profr. Francisco Escobedo Villegas, Secretario General de Gobierno, suplente Lic. Miguel Rivera Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Político; Ing. José María González Nava, Secretario de Desarrollo Social, suplente Ing. Fernando Ochoa Elías, Secretario Técnico; Lic. Esteban Herrera Ugarte, coordinador de la Unidad de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, falta nombrar suplentes; Arq. Luis Alfonso Peschard Bustamante, Secretario de Infraestructura, suplente Ing. Pascual Román Quintanar, Subsecretario de Obras Públicas; C.P. Guillermo Huizar Carranza, Secretario de la Función Pública, suplente Ing. Jesús González Sandoval; Ronald Vilmenay Segura, representante Fiduciario del Banco Interacciones; invitados especiales Lic. Arnoldo Rodríguez Reyes, Presidente Municipal de Zacatecas, suplente Lic. Juan Antonio Ruiz García, Secretario del Ayuntamiento; Gilberto Álvarez Becerra, Presidente Municipal de Guadalupe, suplente Lic. Carlos Chacón Quintan Secretario del Ayuntamiento.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a declarar clausurada la presente sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano Zacatecas, siendo las diecinueve horas del día veintiséis de marzo de dos mil trece. Firmando para su constancia los que en ella intervinieron en la lista de asistencia adjunta al presente.

CC. Ing. Alejandro Argüelles Arellano,  
de la Secretaría de Finanzas

Lic. Jorge Escalante,  
Secretario Técnico del Comité

C.P. Graciela Barrón Corvera,  
Secretaria de Actas del Comité

Arq. José Francisco Ibarquengoytia Borrego,  
Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano

Ing. Miguel Rivera Sánchez,  
De la Secretaría General de Gobierno

Ing. Fernando Ochoa Elías,  
De la Secretaría de Desarrollo Social Gob. Estatal

Ing. José Rubén Medina Lizalde,  
Del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas



**ACTA DE SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO ZACATECAS**

Ing. Pascual Román Quintanar,  
De la Secretaría de Infraestructura

Ing. Jesús González Saizaval,  
De la Secretaría de la Función Pública

Lic. José Manuel Ríos Martínez,  
De la Presidencia Municipal de Zacatecas

Lic. Carlos Chacón Quintana,  
De la Presidencia Municipal de Guadalupe

*[Handwritten signatures and initials in the bottom left corner]*

*[Handwritten mark or signature in the middle right area]*