

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

En la ciudad de Zacatecas, siendo martes 15 de marzo del 2016 en punto de las 12 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Circuito Cerro del Gato Edificio F, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, de la ciudad de Zacatecas, se reunieron los integrantes del **Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos**, Guillermo Haro Valenzuela, de la Secretaría de Finanzas; Arq. José Francisco Ibargüengoytia Borrego, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, saliente; Arq. Luis Mario Báez Vázquez, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano entrante; Lic. Miguel Rivera Villa de la Secretaría General de Gobierno; Ing. Fernando Ochoa Elías de la Secretaría de Desarrollo Social; M.V.Z Antonio Rivera Ruiz Esparza de COPLADEZ; Lic. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda, de la Unidad de Planeación; M.C. Anfredo Salazar de Santiago, Presidente Municipal de Zacatecas; Lic. Roberto Luevano Ruiz, Presidente Municipal de Guadalupe, Ing. Carlos Alberto Gómez del Río, de la Presidencia Municipal de Guadalupe; Lic. Abelardo Córdova Almanza en representación del Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU; Ing. Manuel Silva Almaraz de SINFRA; Arq. Roxana Félix Flores, Secretaría de Actas del Subcomité; Arq. María Guadalupe López Marchán, Pro Secretaria de Actas del Subcomité; a efecto de celebrar la **SESIÓN DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO DE ZACATECAS**. Que fue previa y legalmente convocada mediante invitación STEP/10/2016 AL STEP/18/2016 de fecha 8 (ocho) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis), conforme al siguiente:

Orden del día:

1. Bienvenida
2. Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016
3. Reinstalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano
4. Estatus financiero del Fondo Metropolitano
5. Avance de proyectos Fondo Metropolitano 2015
6. Aprobación de proyectos Fondo Metropolitano 2016
7. Asuntos generales

Desahogo del orden del día:

Punto 1. Bienvenida.

Siendo las doce horas Guillermo Haro Valenzuela, da la bienvenida a los miembros del Subcomité, al pase de lista de los miembros declarando la existencia de Quórum Legal por lo que se establece la validez de los acuerdos que se tomen, siendo éstos de cumplimiento obligatorio para presentes y ausentes. Asimismo pone a consideración se sesione de manera conjunta con los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, con el Consejo y el Subcomité de Evaluación de Proyectos. Una vez aprobada por el Consejo, Comité y Subcomité, se acuerda que se elaborarán las minutas de manera separada y los acuerdos que se generen conforme corresponda.

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

Con base a lo anterior, se somete a la aprobación el orden del día, el cual se vota y aprueba por unanimidad.

Punto 2. Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016.

Guillermo Haro en su carácter de Presidente informa de la importancia de conocer e informar sobre algunos cambios en las **Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016**, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 29 de enero de 2016 SHCP y la referencia al oficio No. II-215/0045 del 29 de febrero del 2016, emitido por la SEDATU, a través de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Dirección General de Coordinación Metropolitana. Destacan las siguientes:

En el capítulo VII. De la Coordinación Institucional, Inciso B. De la Integración y funcionamiento del Consejo, Numeral 32 El Consejo se integrará: de la Federación, inciso a) SEDATU (Subsecretaria competente). Sobre la asistencia al **Comité Técnico**, se integrará, como mínimo, por los representantes de las instancias siguientes o sus equivalentes, con voz y voto, inciso; a) De la Federación; a) SEDATU (Subsecretaria Competente). Inciso C) Del Comité Técnico del Fideicomiso, Numeral 47, 49, 52. Del **Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos** inciso 59 D), el Subcomité estará integrado por un representante, con derecho a voz y voto, de cada una de las instancias que forman el Comité, quienes deberán tener un nivel jerárquico no menor al de Director General o su equivalente. El Subcomité estará integrado por un representante, con derecho a voz y voto, de cada una de las instancias que forman el Comité, quienes deberán tener un nivel jerárquico no menor al de Director General o su equivalente. El representante de la Secretaría de Finanzas o su equivalente en cada entidad federativa presidirá este Subcomité.

Asimismo solicita observar el Capítulo VIII de la Evaluación de los Recursos del Fondo. Y que los acuerdos del Consejo se deberán hacer del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la SEDATU y de la UPCP mediante oficio y en los plazos establecidos en el numeral 15 de las Reglas. Dicha notificación deberá incluir copia del Acta de Sesión del Consejo respectiva. Numeral 38. Los acuerdos del Consejo se deberán hacer del conocimiento de la Comisión del Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la SEDATU.

Y finalmente sobre los Planes y Programas de Desarrollo Metropolitano, el oficio de referencia hace mención al Capítulo II.- Objeto del Fondo Metropolitano: Los recursos se destinarán prioritariamente a Estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución. Los proyectos deben ser congruentes con todos los instrumentos de planeación. En el Capítulo V. de los estudios, programas y/o proyectos de inversión apoyados, Numeral 10; inciso a) y f) para la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano a mediano y largo plazo.

Sobre la información que debe llegar a la DGCM-SEDATU de cada Zona Metropolitana: En el Capítulo VI. De la disposición y aplicación de los recursos en el Numeral 15. Cualquier



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

modificación a la cartera deberá ser autorizada por el Consejo o su equivalente y comunicada mediante oficio a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, la SEDATU, etc.

En el Capítulo VIII Inciso A, numeral 19 letra h) y X. Del informe de la ejecución de los estudios, programas y/o proyectos. Numeral 80. Las Entidades Federativas e instancias ejecutoras deberán publicar, en su página de internet, inciso a) la descripción de la obra, monto, metas, proveedores, avances físicos y financieros, lo cual se informa se realiza vía el Portal de Transparencia de Gobierno del Estado de Zacatecas.

- Por los cambios anteriores solicitamos darle seguimiento a la siguiente información:
 - Cierre del ejercicio fiscal: EL INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DEL FONDO METROPOLITANO: Información sobre obras y proyectos, sus avances físicos y financieros (2014) a la fecha así como las obras terminadas, con presupuesto 2014 y 2015.
 - Sobre los planes y programas de desarrollo Metropolitano solicitamos el documento completo así como anexo gráfico (planos) en archivos PDF, con cartografía y proyectos estratégicos del Plan o Programa Vigente así como anexar los datos del Periódico Oficial, en el que se decretó el Plan o Programa de Desarrollo Metropolitano, o en su defecto, el acta donde fueron aprobados por el Comité y Subcomité Técnico de Desarrollo Metropolitano.

Respeto a este punto se integró al informe trimestral que se remitirá dentro de los primeros días del mes de abril a la SHCP, SEFIN, SEDATU y Cámara de Diputados. Y con lo que corresponde a los Planes y Programas, se enviará vía Consejo los instrumentos vigentes de Desarrollo Urbano que aplican dentro de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe y los documentos en proceso de publicación, del cual ya obtuvimos las sugerencias de SEDATU, mismas que se corrigieron en la versión final de dicho Programa próximo a publicar.

Se aprueba lo anterior y se solicita remitir las Reglas de Operación a los Miembros del Subcomité para su mayor conocimiento y seguimiento del mismo.

Punto tres: Reinstalación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

En atención a lo anterior, el Guillermo Haro, informa que en atención a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016 y a solicitud del Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano el Lic. Jorge Escalante, quien manifiesta la necesidad de reinstalar el Subcomité ya que en su apartado de Coordinación Institucional se integra a SEDATU. Asimismo debido a que existen cambios recientes en algunas dependencias se informa que actualmente el organigrama está estructurado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

DEPENDENCIA	NOMBRE DE TITULAR	NOMBRE REPRESENTANTE O SUPLENTE
Presidente del Subcomité Secretaría de Finanzas	Mtro. Guillermo Huizar Carranza Secretario de Finanzas	T.I. Guillermo Haro Valenzuela Coordinador de Proyectos
Secretaría de Actas del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Arq. Roxana Félix Flores Encargada de la Dirección de Evaluación y Programación De la Secretaría de Infraestructura	-No aplica-
Prosecretaría del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Arq. María Guadalupe López Marchán Encargada de la Dirección de Desarrollo Urbano De la Secretaría de Infraestructuras	-No aplica-
Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano	Arq. Luis Mario Báez Vázquez Subsecretario de Desarrollo Urbano	-no aplica-
Secretaría General de Gobierno	Lic. Jaime Santoyo Castro Secretario General de Gobierno	Lic. Miguel Rivera Villa Subsecretario de Desarrollo Político Ing. Darío Hernández N. Secretario Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Político
Secretaría de Infraestructura	Arq. José Francisco Ibargüengoytia Borrego Secretario de Infraestructura	Ing. Manuel Silva Almaraz Subsecretario Técnico
Secretaría de Desarrollo Social	Prof. Juan Carlos Lozano Martínez Secretario	Ing. Fernando Ochoa Elías Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social
Unidad de Planeación	Lic. Esteban Herrera Ugarte Coordinador	L.C. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda, Director de Planeación Territorial de la UPLA
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas	Lic. Esteban Herrera Ugarte Coordinador General	M.V.Z. Antonio Rivera Ruíz, Secretario Técnico de la UPLA
Secretaría de la Función Pública	L.C.P. Ernesto Acosta Escalante Secretario	L.C. María Guadalupe Cortez Muñoz
Presidencia Municipal de Zacatecas	MC. Alfredo Salazar de Santiago Presidente	Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana. Secretario de Obras Públicas Municipales
Presidencia Municipal de Guadalupe	Lic. Roberto Luevano Ruíz Presidente	Ing. Carlos Alberto Gómez del Río Director de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

Asimismo se hace entrega de copia de credencial de elector y de nombramiento de su cargo dentro de cada Dependencia para su integración al expediente correspondiente.

En atención a lo anterior a partir de esta fecha será el Arq. Luis Mario Báez Vázquez, quien represente al Consejo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas. Se integra SEDATU al Subcomité y se invitará a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a formar parte.

Se somete a aprobación la reinstalación y se aprueba y se hace del conocimiento de los asistentes los compromisos y alcances del Contrato del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, para la Operación del Fondo Metropolitano del Estado de Zacatecas Núm. 9019 del 30 de marzo de 2011 y las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, recientemente publicadas.

Punto 4. Estatus financiero del Fondo Metropolitano

Se presentó por parte de Lic. Ronald Vilmenay Segura de Banco Interacciones, el cual entregó el Balance General al a la fecha. Estado de Resultados: Ingresos por concepto de Utilidad Venta de Sociedad de Inversión de Deuda y Egresos por concepto de:

- Honorarios Fiduciario
- Entrega Beneficiarios
- Impuestos y Derechos Pagados
- Total de Egresos

Asimismo se entregó el desglose de cada ejercicio 2013 en 2014, 2014 en 2014; 2012 en 2015; 2013 en 2015; 2014 en 2015: desglosado por cuenta, con saldo final y saldo inicial por mes. Incluyendo ingresos por concepto de depósitos, productos financieros y otros ingresos. Egresos por concepto de indirectos de cada obra, la deducción de estimaciones y el total de egresos. Y el Reporte de Movimientos Patrimonial, que contiene el desglose por concepto de Efectivo en Casa de Bolsa Fideicomisos; Cuenta de cheques, Sociedad de Inversiones Internc. M2; entrega según Instrucciones, Honorarios por Administración; IVA Pagado, Utilidad Internc. N2 y el total del Contrato. Dicha información se hizo llegar a la Contadora Barrón, en su carácter de Secretaria de Actas del Comité Técnico para su archivo y seguimiento.

Se hizo llegar por parte de la C.P. Graciela Barrón Corvera, del Comité Técnico, copia a los integrantes del Consejo del informe trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016, fecha de la sesión.



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

FONDO METROPOLITANO 2013-2014-2015 Información por Proyecto

Estado: Zacatecas

PERIODO: MARZO 2016

ID	Descripción de la obra o acción	EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
			Monto Asignado	Monto Contratado	FÍSICO		FINANCIERO		Ejercido	Saldo
					Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje	Porcentaje		
1	Regeneración Plaza de Armas	Taller Habitat, S de R.L. de C.V.	\$21,019,702.31	\$21,019,702.31	30/12/2014	27/07/2015	100%	100%	\$21,019,700.36	\$1.95
2	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Alta) en Zacatecas	Cresum, S.A. de C.V.	\$3,561,546.20	\$3,561,546.20	28/04/2014	20/05/2014	100%	100%	\$3,561,546.20	\$0.00
3	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Baja) en Zacatecas	Constructora CITTA, S.A. de C.V.	\$3,169,869.87	\$3,169,869.87	28/04/2014	20/05/2014	100%	100%	\$3,169,869.87	\$0.00
4	Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Servicios de Sanitarios) en Zacatecas	Petroconstructora, S.A. de C.V.	\$957,771.08	\$957,771.08	28/04/2014	20/05/2014	100%	100%	\$957,771.08	\$0.00
5	Auditorio al aire libre Centenario	Mrs. German Cabrera Ramirez	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	31/12/2014	31/08/2015	100%	100%	\$18,999,991.42	\$8.58
6	Terminación Puente Peatonal C.F.E.	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$942,538.04	\$942,538.04	01/08/2015	10/11/2015	100%	100%	\$942,503.04	\$35.00
7	2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Economía) acta sin de fecha 14 de enero 2016).	Asigard, S.A. de C.V.	\$1,348,572.50	\$1,348,572.50	16/02/2016	30/06/2016	0%	0%		\$1,348,572.50
	Recursos Autorizados Ejercicio 2015		\$60,000,000.00	\$60,000,000.00					\$48,881,381.97	\$11,118,618.03
7	2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimiento) acta sin de fecha 14 de enero 2016).	Asigard, S.A. de C.V.	\$702,206.48	\$702,206.48	16/02/2016	30/06/2016	0%	0%		\$702,206.48
13	Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano	Nuart Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,964,077.00	\$18,964,077.00	23/12/2014	30/10/2015	100%	100%	\$18,964,077.00	\$0.00
14	Regeneración Camellón Central y Lateral del Eje Metropolitano, Region 08	Constructora Iberica, S.A. de C.V.	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	23/12/2014	19/05/2015	100%	100%	\$16,999,996.72	\$3.28
15	Construcción de puente peatonal en Avenida Garcia Salinas y Cerro de las Botas	Avios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$9,703,117.00	\$9,703,117.00	23/12/2014	22/09/2015	100%	100%	\$9,703,116.94	\$0.06
16	Terminación de paso superior ciudad Administrativa	Lara Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$12,035,923.00	\$12,035,923.00	19/11/2014	25/03/2015	100%	100%	\$12,016,193.80	\$19,729.20
	Recursos Autorizados Ejercicio 2014		\$67,788,117.89	\$67,788,117.89					\$67,889,384.46	\$10,792.06
1	Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)	GYO Constructores, S.A. de C.V.	\$31,757,034.42	\$18,321,360.46	02/10/2015	31/12/2015	11%	30%	\$5,496,408.13	\$16,260,626.29
2	Prim. Maestros Zona Centenario (2da Etapa)	Grupo Constructor Heterica, S. de R.L. de C.V.	\$19,896,988.58	\$16,550,267.11	14/12/2015	15/05/2016	15%	30%	\$4,965,080.13	\$14,931,908.45
3	Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)	Marcos Yosty Navarro de la Torre	\$15,000,000.00	\$12,509,491.79	31/12/2015	30/04/2016	15%	30%	\$3,752,847.53	\$11,247,152.47
4	Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos	Mg. Constructores y Urbanistas, S.A. de C.V.	\$3,011,000.00	\$2,996,317.75	08/12/2015	31/12/2015	1%	0%		\$3,011,000.00
	Recursos Autorizados Ejercicio 2016	481162.14	\$69,884,028.89	\$69,877,487.11					\$14,214,856.79	\$46,460,887.21
TOTAL 7			\$188,678,848.46	\$168,782,786.88	TOTAL EJERCIDO Y SALDO				\$120,548,102.52	\$47,621,344.20

Punto 5. Avance de proyectos Fondo Metropolitano 2015

En seguimiento a los Acuerdos de la Sesión pasada se informa del estatus que guarda el avance físico y financiero de los proyectos de Fondo Metropolitano 2015, para ello toma el uso de la palabra a los Ing. Manuel Silva Almaraz, Subsecretario Técnico, para explicar el avance.

Aclarando el rezago que implicó el depósito por parte de la Federación del Recurso Fondo Metropolitano hasta diciembre 2015, además de que existe una obra que a la fecha no se ha iniciado, debido a que por su ubicación requiere el visto bueno del INAH, siendo la Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos en Guadalupe, Zac., a lo cual el Lic. Roberto Luevano Ruiz, Presidente Municipal de Guadalupe, expresa la forma en que ha socializado el proyecto, los avances y gestiones que se tienen a la fecha.

Asimismo se informa que existía una primera lista de obras la que se presenta a continuación:



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

PROYECTO		EJECUTOR	RECURSO ASIGNADO		AVANCE ACUMULADO REAL				RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR	
					FÍSICO		FINANCIERO			
No	Descripción de la obra o acción	Consultor / Contratista	Monto Asignado	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance (real)		Recurso	
							Físico	Financiero	Ejercido	Saldo
1	Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)	GYG Constructores, S.A. de C.V.	\$21,757,034.42	\$18,321,360.46	02/10/2015	31/12/2015	11%	30%	\$5,496,408.13	\$16,260,626.29
2	Plan Maestro Zona Centenario (2da Etapa)	Grupo Constructor Hebica, S. de R.L. de C.V.	\$19,896,988.58	\$16,550,267.11	14/12/2015	15/05/2016	15%	30%	\$4,965,080.13	\$14,931,908.45
3	Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)	Marco Yosty Navarro de la Torre	\$15,000,000.00	\$12,509,491.79	31/12/2015	30/04/2016	15%	30%	\$3,752,847.53	\$11,247,152.47
4	Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos	Mg. Constructores y Urbanistas, S.A. de C.V.	\$3,011,000.00	\$2,996,317.75	08/12/2015	31/12/2015	1%	0%		\$3,011,000.00
	Recursos Autorizados Ejercicio 2015	4911352.14	\$59,665,023.00	\$50,377,437.11					\$14,214,335.79	\$45,450,687.21

Se aprueba el informe.

Punto 6. Propuestas de proyectos Fondo Metropolitano 2016

En seguimiento al Acuerdo del punto 4 de la sesión anterior del Consejo de fecha 14 de enero de 2016, en que se solicitó a los presentes remitieran sus propuestas, se informa que se esperó el tiempo establecido, sin embargo además de las propuestas de SINFRA, no se recibieron más proyectos. Por lo que la propuesta inicial recibida era por proyectos solamente de esa Dependencia.

El Lic. Roberto Luevano Ruíz, hace uso de la palabra y solicita a los presentes exponer dos proyectos para su revisión mismos que en su momento hizo llegar al Subcomité de Evaluación de Proyectos, por lo que la propuesta final, es la siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CANTIDAD (m2)	INVERSION		MODALIDAD
					TOTAL	OBRA PUBLICA	
1	Rehabilitación de las laterales derecha e izquierda de la Calzada Revolución Mexicana (tramo Calzada Solidaridad - Distribuidor Libramiento Tránsito Pesado); mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.	Guadalupe	Guadalupe	48,192	11,500,000	11,500,000	Contrato

7/5



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

2	Pavimentación de Calle 1910, mediante concreto hidráulico estampado y pulido, construcción de guarniciones, banquetas, sustitución de redes de agua potable y alcantarillado	Guadalupe	Guadalupe	4,460	4,243,215	4,243,215	Contrato
3	Pavimentación de Calle Fray Margil de Jesús, mediante concreto hidráulico estampado y pulido, construcción de guarniciones, banquetas, sustitución de redes de agua potable y alcantarillado	Guadalupe	Guadalupe	5,874	5,175,600	5,175,600	Contrato
4	Reconstrucción del Eje Metropolitano en el sentido Zacatecas - Guadalupe (tramo Héroes de Chapultepec - López Portillo) en 73,500 m2 mediante recuperación de pavimentos y construcción de carpeta asfáltica en el carril de baja velocidad, así como suministro y aplicación de sobrecarpeta en los carriles centrales y señalamiento en toda la sección.	Guadalupe Zacatecas	Guadalupe Zacatecas	73,500	19,268,107	19,268,107	Contrato
5	Rehabilitación del Paseo de la Bufa (tramo Av. Ramón López Velarde - Calle Pino Camara); mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.	Zacatecas	Zacatecas	2,450	662,470	662,470	Contrato
6	Rehabilitación del E.C. Zacatecas/Vetagrande - Explanada de la Bufa mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.	Zacatecas	Zacatecas	18,000	4,230,000	4,230,000	Contrato
7	Rehabilitación de la Calle de La Juventud y La Estación mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos	Zacatecas	Zacatecas	11,470	2,695,450	2,695,450	Contrato
8	Rehabilitación del Bulevar Mina del Bote - Ciudad Administrativa, mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.	Zacatecas	Zacatecas	50,598	11,890,181	11,890,181	Contrato
TOTAL				214,544	59,665,023	59,665,023	

Por lo anterior se somete a aprobación las obras a realizarse con recursos del Fondo Metropolitano 2016, lo cual fue aprobado por Unanimidad.

Asuntos generales:

En seguimiento a los acuerdos de la Sesión anterior, se informa de la utilización de economías, saldos y rendimientos para el desarrollo y la operación de la Segunda Fase del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial, de la Secretaría de Infraestructura, SINIFRA y



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

la construcción del espacio físico en donde se albergará, así como la dotación de mobiliario, software y redes para su adecuado funcionamiento. Se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad. Asimismo se informa que en el Centro de Inteligencia Territorial, se ha actualizado la información del Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y Programa Parcial del Centro Histórico de Zacatecas, por lo que se mantiene actualizada, aunado a que ya se cuenta con la anuencia de SEDATU al atender sus observaciones y sugerencias, por lo que se les hará llegar una vez que sean aprobados en sesión de Cabildo y Ratificados por la Comisión de Conurbación. Por lo pronto se somete a aprobación el avance de acciones del CITE y el visto bueno del Consejo para los programas arriba referidos.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a declarar clausurada la presente sesión del **Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos en Zacatecas**, siendo las trece horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis. Firmando para su constancia los que en ella intervinieron en la lista de asistencia adjunta al presente.

Guillermo Haro Valenzuela
de la Secretaría de Finanzas

Arq. Luis Mario Báez Vázquez,
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Metropolitano

Arq. Roxana Félix Flores
Secretaria de Actas

Arq. María Guadalupe López Marchán
Prosecretaria

Arq. José Francisco Ibargüengoytia Borrego,
Secretario de Infraestructura

Lic. Miguel Rivera Villa
De la Secretaría General de Gobierno

Ing. Fernando Ochoa Elías
De la Secretaría de Desarrollo Social

M.V.Z. Antonio Rivera Ruíz, representante
Del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas

L.C. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda,
De la Unidad de Planeación

M.C. Alfredo Salazar de Santiago
Presidente Municipal de Zacatecas



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

Lic. Roberto Luevano Ruiz
Presidente Municipal de Guadalupe

Ing. Carlos Alberto Gómez del Río
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

Lic. Abelardo Córdona Almanza
Delegado de SEDATU



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA
15 DE MARZO DE 2016
SESION ORDINARIA
FONDO METROPOLITANO

LISTA DE ASISTENCIA DEL SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPENDENCIA	NOMBRE DE TITULAR	NOMBRE REPRESENTANTE O SUPLENTE	DATOS	FIRMA
Presidente del Subcomité Secretaría de Finanzas	Ing. Guillermo Haro Valenzuela	-No aplica-	HEROES DE CHAPULTEPEC No. 1902, CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98160 TEL. 01 (492) 925 62 20 ext. 22413	
Secretaría de Actas del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Arq. Roxana Félix Flores Encargada de la Dirección de Evaluación y Programación De la Secretaría de Infraestructura	-No aplica-	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO F. COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 491 50 00 EXT. 31220 roxana.felix@zacatecas.gob.mx	
Prosecretaría del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	Arq. María Guadalupe López Marchán Encargada de la Dirección de Desarrollo Urbano De la Secretaría de Infraestructuras	-No aplica-	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO F. COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 491 50 00 EXT. 31386 planurbe@hotmail.com lopez.marchant@gmail.com	
Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano	Arq. José Francisco Ibarguengoytia Borrego	-No aplica-	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO F. COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 491 50 00 extensión 31122 francisco.ibarguengoytia@zacatecas.gob.mx	
Secretaría General de Gobierno	Lic. Jaime Santoyo Castro Secretario General de Gobierno	Lic. Miguel Rivera Villa Subsecretario de	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO A. COL. CIUDAD	



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA
15 DE MARZO DE 2016
SESION ORDINARIA
FONDO METROPOLITANO

		Desarrollo Político Ing. Dario Hernández N. Secretario Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Político		ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 491 50 00 extensión 11121 O extensión 11220 teléfono 492 189 73 62 antikesamilia@gmail.com secretaria.general@zacatecas.go b.mx miguel_5529@hotmail.com extensión 11221	
Secretaría de Infraestructura	Arq. José Francisco Ibarguengoytia Borrego Secretario de Infraestructura	Arq. Luis Mario Báez Vázquez Subsecretario de Desarrollo Urbano		CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO F, COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 491 50 00 extensión 31122 francisco.ibarguengoytia@zacatecas.gob.mx	
Secretaría de Desarrollo Social	Prof. Juan Carlos Lozano Martínez Secretario	Ing. Fernando Ochoa Elias Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social		CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO B, COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 922 69 64 fer8ae@hotmail.com denisse86@hotmail.com	
Unidad de Planeación	Lic. Esteban Herrera Ugarte Coordinador	L.C. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda, Director de Planeación Territorial de la UPLA		CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO H, SEGUNDO PISO COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 4915052 491 50 00 ext. 10400 upla@zacatecas.gob.mx	



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA
15 DE MARZO DE 2016
SESION ORDINARIA
FONDO METROPOLITANO

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas	Lic. Esteban Herrera Ugarte Coordinador General	M.V.Z. Antonio Rivera Ruiz, Secretario Técnico de la UPLA	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO H, SEGUNDO PISO COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 922 69 64 y 491 50 00 ext. 35221, 4915052	
Secretaría de la Función Pública	L.C.P. Ernesto Acosta Escalante Secretario	L.C. María Guadalupe Cortez Muñoz	CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO D, COL. CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 925 65 41 ext. 2161	
Presidencia Municipal de Zacatecas	MC. Alfredo Salazar de Santiago Presidente	Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana.	HEROES DE CHAPULTEPEC No. 11. ZACATECAS, ZAC., C.P. 98000 TEL. 01 (492) 923 9421 ext. 1604, 1111, 1609	
Presidencia Municipal de Guadalupe	Lic. Roberto Luevano Ruiz Presidente	Ing. Carlos Alberto Gómez del Río Director de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe	H. COLEGIO MILITAR 96 OTE. GUADALUPE, ZAC., C.P. 98600 TEL. 01 (492) 923 54 92	