



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

En la ciudad de Zacatecas, siendo jueves 25 de agosto del 2016 en punto de las 12 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Circuito Cerro del Gato Edificio F, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, de la ciudad de Zacatecas, se reunieron los integrantes del **Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos**, Guillermo Haro Valenzuela, de la Secretaría de Finanzas; Arq. Luis Mario Báez Vázquez, Secretario Técnico del subcomité; Lic. Miguel Rivera Villa de la Secretaría General de Gobierno; Ing. Fernando Ochoa Elías de la Secretaría de Desarrollo Social; M.V.Z Antonio Rivera Ruiz Esparza de COPLADEZ; Lic. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda, de la Unidad de Planeación; Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana, de la Presidente Municipal de Zacatecas; Ing. Carlos Alberto Gómez del Río, de la Presidencia Municipal de Guadalupe; C.P. rolando Omar Garza Martínez en representación del Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU; Ing. Manuel Silva Almaraz de SINFRA; Arq. Roxana Félix Flores, Secretaria de Actas del Subcomité; Arq. María Guadalupe López Marchán, Pro Secretaria de Actas del Subcomité; a efecto de celebrar la **SESIÓN DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO DE ZACATECAS**. Que fue previa y legalmente convocada mediante invitación STEP/19/2016 al STEP/30/2016 de fecha 17 (diecisiete) de agosto de 2016 (dos mil dieciséis), conforme al siguiente:

### Orden del día:

1. Bienvenida
2. Estatus financiero del Fondo Metropolitano
3. Estatus de obras avance físico y financiero del Fondo Metropolitano 2015.
4. Estatus del Fondo Metropolitano 2016.
5. Presentación del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, PIMUS, Parciales, Ordenamiento Territorial y del Centro de Inteligencia Territorial
6. Asuntos Generales

### Desahogo del orden del día:

#### Punto 1. Bienvenida.

Siendo las doce horas Guillermo Haro Valenzuela, realiza el pase de lista de los miembros del Subcomité declarando la existencia de Quórum Legal por lo que se establece la validez de los acuerdos que se tomen, siendo éstos de cumplimiento obligatorio para presentes y ausentes.

Con base a lo anterior, se somete a la aprobación el orden del día, el cual se vota y aprueba por unanimidad.



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

### Punto 2. Estatus financiero del Fondo Metropolitano

Se presentó por parte de la Contadora Graciela Barrón Corvera, el Balance General a la fecha. Estado de Resultados: Ingresos por concepto de Utilidad Venta de Sociedad de Inversión de Deuda y Egresos por concepto de:

- Honorarios Fiduciario
- Entrega Beneficiarios
- Impuestos y Derechos Pagados
- Total de Egresos

Se hizo llegar por parte de la C.P. Graciela Barrón Corvera, del Subcomité Técnico, copia a los integrantes del Subcomité del informe trimestral correspondiente a los meses de enero-junio de 2016, que corresponde al último informe trimestral remitido a la Unidad de Inversiones de la SHCP, SEDATU, a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Finanzas.

| PROYECTO |  | EJECUTOR                           | RECURSO ASIGNADO |                  | RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR |         |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| No       | Descripción de la obra o acción  | Consultor / Contratista            | Monto Asignado   | Monto Contratado | Recurso                               |         |
|          |  |                                    |                  |                  | Ejercido                              | Saldo   |
| 1        | Regeneración Plaza de Armas  | Taller Habitat, S de R.L. de C.V.  | \$21,019,702.31  | \$21,019,702.31  | \$21,019,700.36                       | \$1.95  |
| 2        | Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Alta) en Zacatecas             | Creatum, S.A. de C.V.              | \$3,561,546.20   | \$3,561,546.20   | \$3,561,546.20                        | \$0.00  |
| 3        | Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Planta Baja) en Zacatecas             | Constructora CiTTA, S.A. de C.V.   | \$3,169,869.87   | \$3,169,869.87   | \$3,169,869.87                        | \$0.00  |
| 4        | Plaza de Armas (Centro Cultural, Palacio de Gobierno Servicios de Sanitarios) en Zacatecas | Petroconstructora, S.A. de C.V.    | \$957,771.08     | \$957,771.08     | \$957,771.08                          | \$0.00  |
| 5        | Auditorio al aire libre Centenario   | Arq. German Cabrera Ramírez        | \$19,000,000.00  | \$19,000,000.00  | \$18,999,991.42                       | \$8.58  |
| 6        | Terminación Puento Peatonal C.F.E.   | Nuart Construcciones, S.A. de C.V. | \$942,538.04     | \$942,538.04     | \$942,503.04                          | \$35.00 |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right with the number '2' and the name 'AMZ' written below it.



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

|    |  |   |                        |                        |                        |                     |
|----|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 7  | 2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Economías acta s/n de fecha 14 de enero 2016).    | Assgard, S.A. de C.V.                             | \$1,348,572.50         | \$1,348,572.50         | \$1,025,389.48         | \$323,183.02        |
|    | <b>Recursos Autorizados Ejercicio 2013</b>   |   | <b>\$50,000,000.00</b> | <b>\$50,000,000.00</b> | <b>\$49,676,771.45</b> | <b>\$323,228.55</b> |
| 7  | 2da. Etapa del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos acta s/n de fecha 14 de enero 2016). | Assgard, S.A. de C.V.                             | \$702,206.45           | \$702,206.45           | \$0.00                 | \$702,206.45        |
|    | 2da Etapa para la operación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos)  | Eduardo Rodríguez Estrada                         | \$213,552.00           | \$213,552.00           | \$213,552.00           | \$0.00              |
|    | 2da Etapa para la operación del Centro de Inteligencia Territorial (Rendimientos)  | Ferretería la nueva Central, S.A. de C.V. y otros | \$155,647.63           | \$155,647.63           | \$155,647.63           | \$0.00              |
| 13 | Regeneración de Banquetas y Equipamiento del Eje Vial Metropolitano  | Nuart Construcciones, S.A. de C.V.                | \$18,964,077.00        | \$18,964,077.00        | \$18,964,077.00        | \$0.00              |
| 14 | Regeneración Camellon Central y Lateral del Eje Metropolitano, Region 08   | Constructora Iberica, S.A. de C.V.                | \$17,000,000.00        | \$17,000,000.00        | \$16,999,996.72        | \$3.28              |
| 15 | Construcción de puente peatonal en Avenida Garcia Salinas y Cerro de las Bolsas  | Avios de Infraestructura, S.A. de C.V.            | \$9,703,117.00         | \$9,703,117.00         | \$9,703,116.94         | \$0.06              |
| 16 | Terminación de paso superior ciudad Administrativa   | Lara Diseño y Construcción, S.A. de C.V.          | \$12,035,923.00        | \$12,035,923.00        | \$12,016,193.80        | \$19,729.20         |
|    | <b>Recursos Autorizados Ejercicio 2014</b>   |   | <b>\$57,703,117.00</b> | <b>\$57,703,117.00</b> | <b>\$57,683,384.46</b> | <b>\$19,732.54</b>  |
| 1  | Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)  | GYG Constructores, S.A. de C.V.                   | \$19,877,091.58        | \$18,321,360.46        | \$6,680,037.90         | \$11,641,322.56     |
| 2  | Plan Maestro Zona Centenario (2da Etapa)   | Grupo Constructor Habrica, S. de R.L. de C.V.     | \$21,735,277.42        | \$16,550,267.11        | \$5,188,162.43         | \$11,362,104.68     |



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

|                                     |   |  |                  |                  |                  |                 |
|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                                   | Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)                | Marco Yosty Navarro de la Torre              | \$14,985,000.00  | \$12,509,491.79  | \$5,078,585.73   | \$7,430,906.06  |
| 4                                   | Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos | Mg. Constructores y Urbanistas, S.A. de C.V. | \$3,007,989.00   | \$2,996,317.75   |                  | \$2,996,317.75  |
| Recursos Autorizados Ejercicio 2015 |   |  | \$59,605,358.00  | \$50,377,437.11  | \$16,946,786.06  | \$42,658,571.94 |
| TOTAL <i>f</i>                      |   |  | \$168,010,681.45 | \$158,782,760.56 | \$124,306,941.97 | \$43,703,739.48 |

### Punto tres: Estatus de obras avance físico y financiero del Fondo Metropolitano 2015.

En seguimiento a los Acuerdos de la Sesión pasada se informa del estatus que guarda el avance físico y financiero de los proyectos de Fondo Metropolitano 2015, para ello toma el uso de la palabra al Ing. Manuel Silva Almaraz, por parte de la Secretaría de Infraestructura, para explicar el avance.

Con relación a la Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da etapa) y Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos, el avance reportado al 30 de junio fue de un avance físico de 85% y 70% respectivamente y un avance financiero de 41% y 0%.

En tanto que el avance reportado al 24 de agosto es de 100% en la Regeneración Urbana de las calles San José, Guadalupe, Zac. y un avance físico del 90% en la Regeneración urbana de calle Guerrero (segunda etapa).

Informa que en la Subsecretaría Técnica de SINFRA, se recibió informe a través Memorándum 528-a, emitido por la Dirección de Construcción de SINFRA, en que indica que las obras del Plan Maestro Zona Centenario 2º. Etapa, que consiste en construcción de obras complementarias en zona Centenario correspondiente al contrato No. LO-932076965-N186-2015, informa de las solicitudes y modificaciones del período de ejecución correspondiente a las notas técnicas, oficios de ejecución y/o contrato, lo anterior por cuestiones de proyectos sugeridos por la ciudadanía, que han provocado que el proyecto requiera modificación y autorización de las mismas, aunado a los procesos constructivos en la obra, en virtud de que los trabajos de construcción del puente para cruzar la vía del ferrocarril, están sujetos a la autorización del proyecto ejecutivo por parte de FERROMEX, el cual a la fecha no ha emitido la autorización y por lo tanto no se tiene liberado el cruce. Asimismo se tendrá que librar un segundo puente en la vialidad en proceso a la altura del cerro de las Bolsas y el parque arroyo de la plata, en el punto conocido como curva de la Araña, en la cual recientemente se ha liberado la superficie para continuar las obras inherentes a esta sección.

Asimismo respecto a la Regeneración de Camellón del Eje Vial Metropolitano (2º. Etapa) Zacatecas, Zac., de igual manera se recibió Memorándum No. 528 emitido por la Dirección de Construcción, en que solicita se hagan las solicitudes o modificaciones en el periodo de ejecución correspondiente a las notas técnicas, oficios de ejecución y/o contrato, de la obra anunciada, debido a que la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad ha impuesto restricciones al horario de los trabajos en el camellón de 11 PM a 7 AM horarios que son los de más bajo rendimiento, que asociado a los días de lluvia con precipitaciones más abundantes en las pasadas 2 décadas, han provocado inundaciones

AMR



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

superiores al metro de altura en dicho bulevar, motivo por el cual se han tenido que desplazar los trabajos en tiempo.

Por lo anterior se solicita la anuencia del Subcomité para hacer un convenio de prórroga con fecha de terminación al 31 de diciembre del presente de ambos proyectos. Los proyectos no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objetivo del contrato original.

Se somete a aprobación: Se aprueba por mayoría, requiriendo que la Secretaría de Infraestructura solicite a la Secretaría de Finanzas, recalendarizar y prorrogar los plazos de ejecución de la siguientes obras que se realizan con recurso del origen del Fondo, recursos que habían de ejercerse a más tardar el 31 de agosto de 2016, pero que actualmente continúan en ejecución y se requiere que el plazo de ejecución se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2016 para estar en condiciones de terminarlas. Y le solicita realizar los convenios de ampliación de fechas y metas.

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**AMR**

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

| PROYECTO |   | EJECUTOR                                      | RECURSO ASIGNADO |                  | AVANCE ACUMULADO REAL |                  |               |            | RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR |               |
|----------|---|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------|
|          |   |   |                  |                  | FÍSICO                |                  | FINANCIERO    |            |                                       |               |
| No       | Descripción de la obra o acción                                     | Consultor / Contratista                       | Monto Asignado   | Monto Contratado | Fecha de inicio       | Fecha de término | Avance (real) |            | Recurso                               |               |
|          |   |   |                  |                  |                       |                  | Físico        | Financiero | Ejercido                              | Saldo         |
| 1        | Regeneración del Camellón del Eje Vial Metropolitano (2da. Etapa)   | GYG Constructores, S.A. de C.V.               | \$21,757,034.42  | \$18,321,360.46  | 02/10/2015            | 16/07/2016       | 26%           | 36%        | 6,680,037.90                          | 11,641,322.56 |
| 2        | Plan Maestro Zona Centenario (2da Etapa)                            | Grupo Constructor Habrica, S. de R.L. de C.V. | \$19,896,988.58  | \$16,550,267.11  | 14/12/2015            | 15/05/2016       | 45%           | 31%        | 5,188,162.43                          | 11,362,104.68 |
| 3        | Regeneración Urbana de la Calle Guerrero (2da Etapa)                | Marco Yosty Navarro de la Torre               | \$15,000,000.00  | \$12,509,491.79  | 31/12/2015            | 30/04/2016       | 85%           | 41%        | 5,078,585.73                          | 7,430,906.06  |
| 4        | Regeneración Urbana de las calles San José, Benito Juárez y Morelos | Mg. Constructores y Urbanistas, S.A. de C.V.  | \$3,011,000.00   | \$2,996,317.75   | 08/12/2015            | 31/12/2015       | 70%           | 0%         | -                                     | 2,996,317.75  |
|          | Recursos Autorizados Ejercicio 2015                                 | 4911352.14                                    | \$59,665,023.00  | \$50,377,437.11  |                       |                  |               |            | 16,946,786.06                         | 42,658,571.94 |



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

### Punto 4. Estatus del Fondo Metropolitano 2016.

Cabe señalar que en el transcurso de validación de las obras, se resolvieron observaciones a las notas técnicas, mismas que ya fueron solventadas. Ya se tiene adelantado todos los procesos de licitación de las obras FM 2016, sin embargo a la fecha no se ha formalizado la contratación en función de que el recurso no ha sido radicado al Fideicomiso Fondo Metropolitano para su correspondiente aplicación. Las obras son las siguientes:

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN  | MUNICIPIO              | LOCALIDAD              | CANTIDAD (m2) | INVERSION  |              | MODALIDAD |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
|     |  |                        |                        |               | TOTAL      | OBRA PUBLICA |           |
| 1   | Rehabilitación de las laterales derecha e izquierda de la Calzada Revolución Mexicana (tramo Calzada Solidaridad - Distribuidor Libramiento Tránsito Pesado); mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.  | Guadalupe              | Guadalupe              | 48,192        | 11,500,000 | 11,500,000   | Contrato  |
| 2   | Pavimentación de Calle 1910, mediante concreto hidráulico estampado y pulido, construcción de guarniciones, banquetas, sustitución de redes de agua potable y alcantarillado   | Guadalupe              | Guadalupe              | 4,460         | 4,243,215  | 4,243,215    | Contrato  |
| 3   | Pavimentación de Calle Fray Margil de Jesús, mediante concreto hidráulico estampado y pulido, construcción de guarniciones, banquetas, sustitución de redes de agua potable y alcantarillado   | Guadalupe              | Guadalupe              | 5,874         | 5,175,600  | 5,175,600    | Contrato  |
| 4   | Reconstrucción del Eje Metropolitano en el sentido Zacatecas - Guadalupe (tramo Héroes de Chapultepec - López Portillo) en 73,500 m2 mediante recuperación de pavimentos y construcción de carpeta asfáltica en el carril de baja velocidad, así como suministro y aplicación de sobrecarpeta en los carriles centrales y señalamiento en toda la seccion. | Guadalupe<br>Zacatecas | Guadalupe<br>Zacatecas | 73,500        | 19,268,107 | 19,268,107   | Contrato  |
| 5   | Rehabilitación del Paseo de la Bufa (tramo Av. Ramón López Velarde - Calle Pino Camara); mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.   | Zacatecas              | Zacatecas              | 2,450         | 662,470    | 662,470      | Contrato  |
| 6   | Rehabilitación del E.C. Zacatecas/Vetagrande - Explanada de la Bufa mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos.  | Zacatecas              | Zacatecas              | 18,000        | 4,230,000  | 4,230,000    | Contrato  |

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

7

*Handwritten signature*



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

|       |   |           |           |         |            |            |          |
|-------|---|-----------|-----------|---------|------------|------------|----------|
| 7     | Rehabilitación de la Calle de La Juventud y La Estación mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos            | Zacatecas | Zacatecas | 11,470  | 2,695,450  | 2,695,450  | Contrato |
| 8     | Rehabilitación del Bulevar Mina del Bote - Ciudad Administrativa; mediante bacheo profundo y carpeta asfáltica de 6.0 cm compactos. | Zacatecas | Zacatecas | 50,598  | 11,890,181 | 11,890,181 | Contrato |
| TOTAL |   |           |           | 214,544 | 59,665,023 | 59,665,023 |          |

### Punto 5. Presentación del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, PIMUS, Parciales, Ordenamiento Territorial y del Centro de Inteligencia Territorial.

El Arq. Luis Mario Báez, en su carácter de Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano, sede la palabra a la Arq. María Guadalupe López Marchán, quien informa que se han aprobado los siguientes programas: Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable Zacatecas-Guadalupe, Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Zacatecas, Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Típica Declarada de Guadalupe.

Las fechas de aprobación son las siguientes:

El H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, aprobó por medio del punto de acuerdo de la Sesión Extraordinaria número cuarenta y nueve (49) de fecha quince (15) de julio del año dos mil dieciséis (2016), el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tomó el siguiente Acuerdo: número AHAZ/816/2016, que la letra dice "se aprueba por unanimidad de votos, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial relativo a la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas Guadalupe 2016-2040, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: Único.- "es de aprobarse y se aprueba el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2016-2040".

A su vez el H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, con el mismo fundamento, una vez analizados y evaluados los antecedentes del caso por la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe el 13 de julio de 2016, remite el acuerdo de cabildo que en la septuagésima segunda Sesión de Cabildo y Trigésima Quinta Ordinaria de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Ayuntamiento de Guadalupe, Zac., tomó por mayoría absoluta de votos de los miembros de Cabildo presentes, el Acuerdo de Cabildo número ochocientos noventa y uno (891), relativo a la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2016-2040, por lo que: "es de aprobarse y se aprueba"

El H. Ayuntamiento de Guadalupe, mediante el Acuerdo de Cabildo que en la septuagésima segunda Sesión de Cabildo y Trigésima Quinta Ordinaria de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016) y el H. Ayuntamiento de Zacatecas, mediante el punto de Acuerdo de la Sesión Extraordinaria Número cuarenta y nueve (49) de fecha quince (15) de julio del año dos mil dieciséis (2016) y con el dictamen correspondiente de ambos municipios aprobaron el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Zacatecas-Guadalupe 2016-2040.



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

Por su parte el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac., mediante el punto de Acuerdo de la Sesión Extraordinaria número cuarenta y nueve (49) de fecha quince (15) julio del año dos mil dieciséis (2016) aprobó por unanimidad el Programa Parcial del Centro Histórico de Zacatecas 2016-2040.

El H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zac., de igual forma mediante el punto de Acuerdo de la Septuagésima Segunda Sesión de Cabildo y Trigésima Quinta Ordinaria de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), aprobó por unanimidad el cual aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono Declarado como Zona Típica del municipio de Guadalupe, Zac. 2016 - 2040.

Y finalmente con la aprobación de los miembros de la Comisión de Conurbación se aprobaron el 19 de agosto de 2016, fecha en que se ordena su publicación.

Asimismo se informa que se concluyeron los 8 Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y dos estudios de riesgos, que servirán para la mejor toma de decisiones y la planeación regional.

Por lo anterior y atendiendo la solicitud de SEDATU de fecha 29 de febrero del 2016, expresada en la pasada sesión de trabajo de este Subcomité, se remitirán los programas una vez que sean publicados, Siendo el motivo del presente someter a aprobación la publicación y difusión de los Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial en Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, por un monto aproximado de \$850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos), se realice con rendimientos del Fondo Metropolitano.

En seguimiento a los acuerdos de la Sesión anterior, se informa de la utilización de economías, saldos y rendimientos para el desarrollo y la operación de la Segunda Fase del Desarrollo e Implementación del Centro de Inteligencia Territorial, de la Secretaría de Infraestructura, SINFRA y la construcción del espacio físico en donde se albergará, así como la dotación de mobiliario, software y redes para su adecuado funcionamiento, lo cual se aprobó por unanimidad. Se les informa lo siguiente: A través del Contrato No, SINFRA METROPOLITANO-004-2016 de fecha 16 de febrero al 30 de junio de 2016, suscrito con ASSGARD S.A. de C.V., el cual de acuerdo al contrato en comento, fue realizado conforme a la estructura financiera, presentada en el informe correspondiente a cargo de Fondo Metropolitano 2013, a cargo de la cuenta de cheques No. 400124347 de rendimientos del Fondo Metropolitano 2013 y cuenta No. 400124456 de rendimientos del Fondo Metropolitano 2014. Como resultado de lo anterior ya se encuentra en funcionamiento la plataforma tecnológica, la gestión de la base de datos geográfica, el requerimiento de hardware y software, la integración a la base de datos del inventario de información geográfica y estadística, la capacitación y entrega de manuales de usuario, el esquema de coordinación institucional, se ha estado dando soporte técnico, sin requerirse a la fecha el de mantenimiento, pero que es parte de lo contratado, se recibieron las recomendaciones para el establecimiento del espacio operativo del CITE y se construyó; se realizaron presentaciones, la propuesta organización, el día 17 de junio de 2016, se realizó el desarrollo de la prueba piloto. Asimismo se suscribió el contrato de prestación de servicios con el personal del CITE de julio a septiembre. Derivado de lo anterior se han podido concluir los de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, PIMUS, Parciales, Ordenamiento Territorial y de centros de población. Ya dando como resultado productos en concreto y el diseño de una plataforma para consulta pública y el mapeo de la obra realizada por la Secretaría de Infraestructura durante el 2010-2016.

Se aprueba por mayoría. La publicación y la continuación de los trabajos del CITE y se solicita a la Secretaría de Infraestructura que una vez publicados se haga llegar ejemplares a las dependencias que



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

integran este Subcomité y a la SEDATU. Asimismo se incluyan en el servidor de mapas del CITE y a partir de la fecha de publicación y entrada en vigor, se inicie la coordinación con ambos municipios para la permanente retroalimentación de información y levantamiento de temáticas nuevas, a efecto de enriquecer la cartografía y bases de datos de Gobiernos Municipales y Estatal.

### Punto 6 Asuntos Generales

Se acuerda proceder a instalar el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos Zacatecas en la próxima sesión, toda vez que el presente Subcomité es presidido Titular de la Secretaría de Finanzas, quedando la sesión para el último cuatrimestre del 2016-

No habiendo otro punto que tratar, se procede a declarar clausurada la presente sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos Zacatecas, siendo las trece horas del día jueves 25 de agosto del 2016. Firmando para su constancia los que en ella intervinieron en la lista de asistencia adjunta al presente.

Guillermo Haro Valenzuela  
de la Secretaría de Finanzas

Arq. Luis Mario Báez Vázquez,  
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Metropolitano

Arq. Roxana Félix Flores  
Secretaria de Actas

Arq. María Guadalupe López Marchán  
Prosecretaria

Lic. Miguel Rivera Villa  
De la Secretaría General de Gobierno

Ing. Fernando Ochoa Elías  
De la Secretaría de Desarrollo Social

M.V.Z. Antonio Rivera Ruíz, representante  
Del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas

L.C. Eduardo Ernesto Hernández Castañeda,  
De la Unidad de Planeación

Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana  
De la Presidente Municipal de Zacatecas

Ing. Carlos Alberto Gómez del Río  
De la Presidencia Municipal de Guadalupe



GOBIERNO DEL ESTADO  
2010-2016



ZACATECAS  
CONTIGO EN MOVIMIENTO

## ACTA DE SESIÓN 2016 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ZACATECAS

C.P. Rolando Omar Garza Martínez  
Delegado de SEDATU

Ing. Manuel Silva Almaraz  
De SINFRA